



次期ごみ処理施設整備・運営事業建設工事 建設工事だより

第6号

発行日：令和4年1月

発行者：日立造船株式会社／監修：佐賀県東部環境施設組合



工場棟の建屋工事が 進行中！

12月は主に山留工事及び土工事を行いました。山留工事では山留壁の変形を抑えるための腹起し・切梁の設置を行いました。土工事では地下躯体部分の掘削工事を行っており、12月末時点で現状地盤から7m程度の掘削が完了しました。

■ 工事工程 (工事期間：令和2年8月～令和6年3月)

	令和3年度					令和4年度					令和5年度					令和6年度							
	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
＜工事工程＞																							
準備工事	準備工事（伐採、仮設事務所準備）																						
擁壁工事	擁壁工事																						
土木・建築工事	土木・建築工事																						
プラント設備工事	プラント設備工事																						
試運転	試運転																						

◎令和3年4月19日現在の予定です。工事の進み具合により変更となる場合があります。
◎現場出入口ゲート付近に週間の工事予定・お知らせ等を掲示します。

■ 工事進捗状況 (令和3年12月23日現在)



■ 工事内容 令和3年12月1日～12月28日



①山留工事
腹起し・切梁の設置
を行いました。



①土工事
掘削工事を行いました。

■ 1月工事予定

1月は山留工事、土工事、付帯工事を行う予定です。

