



次期ごみ処理施設整備・運営事業建設工事 建設工事だより

第7号

発行日：令和4年2月

発行者：日立造船株式会社／監修：佐賀県東部環境施設組合



完成イメージ図

工場棟の建屋工事が 進行中！

1月は主に山留工事、土工事、付帯工事を行いました。山留工事では2段目切梁の架設が完了し、土工事では地下躯体部分の掘削工事が完了いたしました。付帯工事につきましては、燃料タンク底盤のコンクリートの打設が完了し、2月には壁部分のコンクリートの打設を行う予定です。

■ 工事工程 (工事期間：令和2年8月～令和6年3月)



◎令和3年4月19日現在の予定です。工事の進み具合により変更となる場合があります。
◎現場出入口ゲート付近に週間の工事予定・お知らせ等を掲示します。

■ 工事進捗状況 (令和4年1月26日現在)



■ 工事内容 令和4年1月5日～1月31日



①土工事
地下躯体部分の掘削工事が完了しました。



②付帯工事
燃料タンクエリアにて、底盤のコンクリート打設を行いました。

■ 2月工事予定

2月は山留工事、地下躯体工事、付帯工事を行う予定です。

