

次期ごみ処理施設整備・運営事業建設工事 建設工事だより

第11号

発行日：令和4年6月

発行者：日立造船株式会社／監修：佐賀県東部環境施設組合



完成イメージ図

工場棟の建屋工事が 進行中！

5月は引き続き躯体工事をを行い、ごみピットの壁(建物の1階から-3.2mの高さまで)、灰ピットエリアの地下1階床スラブ等のコンクリート打設を行いました。6月は躯体工事及び燃料タンク据付工事を行う予定です。

■ 工事工程 (工事期間：令和2年8月～令和6年3月)

	令和3年度												令和4年度												令和5年度												令和6年度											
	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6										
＜工事工程＞																																																
準備工事	準備工事(伐採、仮設事務所準備)																																															
擁壁工事	擁壁工事																																															
土木・建築工事	土木・建築工事																																															
プラント設備工事	プラント設備工事																																															
試運転	試運転																																															

◎令和3年4月19日現在の予定です。工事の進み具合により変更となる場合があります。
◎現場出入口ゲート付近に週間の工事予定・お知らせ等を掲示します。

■ 工事進捗状況 (令和4年5月25日現在)



■ 工事内容 令和4年5月6日～5月31日



①躯体工事
ごみピットの壁(建物の1階から-3.2mの高さまで)のコンクリート打設を行いました。



②躯体工事
排ガスエリアの1階スラブの打設を行いました。

■ 6月工事予定

6月は仮設工事、躯体工事、燃料タンク据付工事を行う予定です。

