



次期ごみ処理施設整備・運営事業建設工事 建設工事だより

第13号

発行日：令和4年8月

発行者：日立造船株式会社／監修：佐賀県東部環境施設組合



完成イメージ図

工場棟の建屋工事が 進行中！

7月は躯体工事を行いました。躯体工事では基礎地中梁、1階スラブ、各所機械基礎の打設を行いました。8月上旬は引き続き躯体工事を行い、8月中旬からは鉄骨工事を開始します。

■ 工事工程 (工事期間：令和2年8月～令和6年3月)

	令和3年度				令和4年度				令和5年度				令和6年度												
	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
準備工事	準備工事 (伐採、仮設事務所準備)																								
擁壁工事	擁壁工事																								
土木・建築工事	土木・建築工事																								
プラント設備工事	プラント設備工事																								
試運転	試運転																								

◎令和3年4月19日現在の予定です。工事の進み具合により変更となる場合があります。

◎現場出入口ゲート付近に週間の工事予定・お知らせ等を掲示します。

■ 工事進捗状況 (令和4年7月25日現在)



■ 工事内容 令和4年7月1日～7月30日



①躯体工事
基礎地中梁のコンクリートの打設を行いました。



②躯体工事
1階スラブの打設を行いました。

■ 8月工事予定

8月は仮設工事、躯体工事、鉄骨工を行う予定です。

