

次期ごみ処理施設整備・運営事業建設工事 建設工事だより

第 21 号

発行日：令和 5 年 4 月

発行者：日立造船株式会社／監修：佐賀県東部環境施設組合



完成イメージ図

工場棟の建屋工事が 進行中！

工場棟では 5 階床のコンクリートの打設、各所 ALC の施工、第三節の鉄骨建方を行い、管理棟では基礎工事を行いました。プラント工事ではバグフィルターと呼ばれる排ガス中に含まれる飛灰を除去する機器等の据付、ボイラーの溶接を行いました。

■ 工事工程 (工事期間：令和 2 年 8 月～令和 6 年 3 月)

工事工程	令和 3 年度												令和 4 年度												令和 5 年度												令和 6 年度					
	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6				
準備工事	準備工事 (伐採、仮設事務所準備)																																									
擁壁工事	擁壁工事																																									
土木・建築工事													土木・建築工事																													
プラント設備工事																									プラント設備工事																	
試運転																																					試運転					

◎令和 3 年 4 月 19 日現在の予定です。工事の進み具合により変更となる場合があります。
◎現場出入口ゲート付近に週間の工事予定・お知らせ等を掲示します。

■ 工事進捗状況 (令和 5 年 3 月 27 日現在)



■ 工事内容 令和 4 年 3 月 1 日～3 月 31 日



① ALC 工事
工場棟の各所で ALC の施工を行いました。



② プラント工事
バグフィルターの据付を行いました。

■ 4 月工事予定

4 月は仮設、躯体、鉄骨、ALC、内装、配管、電気、プラント工事を行う予定です。

