

# 次期ごみ処理施設整備・運営事業建設工事 建設工事だより

## 第2号

発行日：令和3年9月

発行者：日立造船株式会社／監修：佐賀県東部環境施設組合



完成イメージ図

### 工場棟の建屋工事が 進行中！

8月より杭工事を開始し、9月7日時点で約110本の杭が打設完了しました。9月も引き続き杭工事が行い、10月末までに、残り約190本の杭を打設します。

### ■ 工事工程 (工事期間：令和2年8月～令和6年3月)



◎令和3年4月19日現在の予定です。工事の進み具合により変更となる場合があります。  
◎現場出入口ゲート付近に週間の工事予定・お知らせ等を掲示します。

### ■ 工事進捗状況 (令和3年8月31日現在)



### ■ 工事内容 令和3年8月18日～9月4日



①杭打工事  
杭打工事を行いました。

### ■ 9月工事予定

9月は引き続き杭打工事を行う予定です。

