

次期ごみ処理施設整備・運営事業建設工事 建設工事だより

第3号

発行日：令和3年10月

発行者：日立造船株式会社／監修：佐賀県東部環境施設組合



工場棟の建屋工事が 進行中！

8月より開始した杭打工事は10月19日をもって、すべての杭の打設が無事完了しました。10月中旬には地下躯体施工時の掘削側面を保護して周辺地盤の崩壊防止を目的とした山留工事を開始する予定となっております。

■ 工事工程 (工事期間：令和2年8月～令和6年3月)

	令和3年度												令和4年度												令和5年度												令和6年度					
	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6							
準備工事	準備工事(伐採、仮設事務所準備)																																									
掘削工事	掘削工事																																									
土木・建築工事	土木・建築工事																																									
プラント設備工事	プラント設備工事																																									
試運転	試運転																																									

◎令和3年4月19日現在の予定です。工事の進み具合により変更となる場合があります。
◎現場出入口ゲート付近に週間の工事予定・お知らせ等を掲示します。

■ 工事進捗状況 (令和3年9月30日現在)



■ 工事内容 令和3年9月5日～10月19日



①杭打工事
杭打工事を行い、302本すべての杭の打設が完了しました。



②山留工事
山留工事で使用する杭打機の組立を開始しました。

■ 10月工事予定

10月は山留工事を行う予定です。

