

# 次期ごみ処理施設整備・運営事業建設工事 建設工事だより

## 第5号

発行日：令和3年12月

発行者：日立造船株式会社／監修：佐賀県東部環境施設組合



完成イメージ図

## 工場棟の建屋工事が 進行中！

11月は主に山留工事を行いました。11月半ばにソイルセメント柱列壁造成作業が終了し、現在は親杭・棚杭の打設を行っております。来月からは、山留工事(切梁・腹起しの設置)及び土工事(地下部分の掘削)を行う予定となっております。

### ■ 工事工程 (工事期間：令和2年8月～令和6年3月)

	令和3年度												令和4年度												令和5年度												令和6年度											
	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6										
＜工事工程＞																																																
準備工事	準備工事(伐採、仮設事務所準備)																																															
擁壁工事	擁壁工事																																															
土木・建築工事	土木・建築工事																																															
プラント設備工事	プラント設備工事																																															
試運転	試運転																																															

◎令和3年4月19日現在の予定です。工事の進み具合により変更となる場合があります。  
◎現場出入口ゲート付近に週間の工事予定・お知らせ等を掲示します。

### ■ 工事進捗状況 (令和3年11月29日現在)



### ■ 工事内容 令和3年11月11日～11月30日



①山留工事  
ソイルセメント柱列壁造成作業及び親杭・棚杭の打設を行いました。

### ■ 12月工事予定

12月は山留工事及び土工事を行う予定です。

