



次期ごみ処理施設整備・運営事業建設工事 建設工事だより

第8号

発行日：令和4年3月

発行者：日立造船株式会社／監修：佐賀県東部環境施設組合



工場棟の建屋工事が 進行中！

2月は主に山留工事、躯体工事、付帯工事を行いました。山留工事では2段目切梁の解体が完了し、躯体工事ではごみ汚水槽耐圧盤の打設が完了しました。付帯工事につきましては、燃料タンク壁コンクリートの打設が完了し、燃料タンクの一部埋戻しを行いました。

■ 工事工程 (工事期間：令和2年8月～令和6年3月)

	令和3年度												令和4年度												令和5年度												令和6年度					
	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6				
準備工事	準備工事(伐採、仮設事務所準備)																																				新施設稼働					
擁壁工事	擁壁工事																																									
土木・建築工事													土木・建築工事																													
プラント設備工事																									プラント設備工事																	
試運転																																					試運転					

◎令和3年4月19日現在の予定です。工事の進み具合により変更となる場合があります。
◎現場出入口ゲート付近に週間の工事予定・お知らせ等を掲示します。

■ 工事進捗状況 (令和4年2月24日現在)



■ 工事内容 令和4年2月1日～2月28日



①躯体工事
ごみ汚水槽耐圧盤コンクリートの打設が完了しました。



②付帯工事
燃料タンク壁コンクリートの打設が完了しました。

■ 3月工事予定

3月は仮設工事、躯体工事を行う予定です。

