

# 次期ごみ処理施設整備・運営事業建設工事 建設工事だより

## 第10号

発行日：令和4年5月

発行者：日立造船株式会社／監修：佐賀県東部環境施設組合



### 工場棟の建屋工事が 進行中！

4月は引き続き躯体工事をを行い、ごみピットの壁(建物の一階から-7.1mの高さまで)、灰ピットエリアの耐圧盤等のコンクリート打設及びタービン基礎の耐圧盤の配筋を行いました。5月も引き続き躯体工事を行う予定です。

### ■ 工事工程 (工事期間：令和2年8月～令和6年3月)

	令和3年度				令和4年度				令和5年度				令和6年度	
	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
準備工事	準備工事(伐採、仮設事務所準備)													
擁壁工事	擁壁工事													
土木・建築工事	土木・建築工事													
プラント設備工事	プラント設備工事													
試運転	試運転													

◎令和3年4月19日現在の予定です。工事の進み具合により変更となる場合があります。  
◎現場出入口ゲート付近に週間の工事予定・お知らせ等を掲示します。

### ■ 工事進捗状況 (令和4年4月22日現在)



### ■ 工事内容 令和4年4月1日～4月28日



①躯体工事  
ごみピットの壁(建物の一階から-7.1mの高さまで)のコンクリート打設を行いました。



②躯体工事  
タービン基礎の耐圧盤の配筋を行いました。

### ■ 5月工事予定

5月は引き続き仮設工事、躯体工事を行う予定です。

