

# 次期ごみ処理施設整備・運営事業建設工事 建設工事だより

## 第12号

発行日：令和4年7月

発行者：日立造船株式会社／監修：佐賀県東部環境施設組合



### 工場棟の建屋工事が 進行中！

6月は躯体工事及び燃料タンク据付工事を行いました。躯体工事では基礎地中梁、タービン架台のコンクリート打設を行いました。燃料タンク据付工事では、燃料タンクの据付、乾燥砂による埋戻しを行いました。7月は引き続き躯体工事を行う予定です。

### ■ 工事工程 (工事期間：令和2年8月～令和6年3月)

	令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6年度			
	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
＜工事工程＞													
準備工事	準備工事（伐採、仮設事務所準備）												
擁壁工事	擁壁工事												
土木・建築工事	土木・建築工事												
プラント設備工事	プラント設備工事												
試運転	試運転												

◎令和3年4月19日現在の予定です。工事の進み具合により変更となる場合があります。  
◎現場出入口ゲート付近に週間の工事予定・お知らせ等を掲示します。

### ■ 工事進捗状況 (令和4年6月28日現在)



### ■ 工事内容 令和4年6月1日～6月30日



①躯体工事  
基礎地中梁(1階より-1.9mの高さまでのコンクリートの打設を行いました。



②燃料タンク据付工事  
燃料タンクの据付が完了しました。

### ■ 7月工事予定

7月は仮設工事、躯体工事を行う予定です。

