

次期ごみ処理施設整備・運営事業建設工事 建設工事だより

第14号

発行日：令和4年9月

発行者：日立造船株式会社／監修：佐賀県東部環境施設組合



完成イメージ図

工場棟の建屋工事が 進行中！

8月は躯体工事及び鉄骨工事を行いました。躯体工事では炉室エリア1階の高上げコンクリート及び機械基礎の打設を行い、鉄骨工事ではプラットフォーム・ごみピットエリアにおいて鉄骨建方を行いました。9月も引き続き、躯体工事及び鉄骨工事を行う予定です。

■ 工事工程 (工事期間：令和2年8月～令和6年3月)

	令和3年度												令和4年度												令和5年度												令和6年度											
	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6										
＜工事工程＞																																																
準備工事	準備工事（伐採、仮設事務所準備）																																															
擁壁工事	擁壁工事																																															
土木・建築工事	土木・建築工事																																															
プラント設備工事	プラント設備工事																																															
試運転	試運転																																															

◎令和3年4月19日現在の予定です。工事の進み具合により変更となる場合があります。
◎現場出入口ゲート付近に週間の工事予定・お知らせ等を掲示します。

■ 工事進捗状況 (令和4年8月22日現在)



■ 工事内容 令和4年8月1日～8月31日



①躯体工事
炉室エリア1階の高上げコンクリート及び機械基礎の打設を行いました。



②鉄骨工事
プラットフォーム・ごみピットエリアにて鉄骨建方を行いました。

■ 9月工事予定

9月は仮設工事、躯体工事、鉄骨工事を行う予定です。

