



次期ごみ処理施設整備・運営事業建設工事 建設工事だより

第 15 号

発行日：令和 4 年 10 月

発行者：日立造船株式会社／監修：佐賀県東部環境施設組合



工場棟の建屋工事が 進行中！

9 月は躯体工事及び鉄骨工事を行いました。躯体工事では各所壁・梁・スラブの配筋及び型枠建込・コンクリート打設を行い、鉄骨工事では、3 節で構成されるうち、第 1 節の鉄骨建方が完了しました。10 月は、躯体工事、鉄骨工事、プラント工事をを行う予定です。

■ 工事工程 (工事期間：令和 2 年 8 月～令和 6 年 3 月)

	令和 3 年度												令和 4 年度												令和 5 年度												令和 6 年度											
	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6										
＜工事工程＞																																																
準備工事	準備工事（伐採、仮設事務所準備）																																															
擁壁工事	擁壁工事																																															
土木・建築工事	土木・建築工事																																															
プラント設備工事	プラント設備工事																																															
試運転	試運転																																															

◎令和 3 年 4 月 19 日現在の予定です。工事の進み具合により変更となる場合があります。
◎現場出入口ゲート付近に週間の工事予定・お知らせ等を掲示します。

■ 工事進捗状況 (令和 4 年 9 月 20 日現在)



■ 工事内容 令和 4 年 9 月 1 日～9 月 30 日



①躯体工事
切断機エリアのコンクリート打設を行いました。



②鉄骨工事
第 1 節の鉄骨建方が完了しました。

■ 10 月工事予定

10 月は仮設工事、躯体工事、鉄骨工事、プラント工事をを行う予定です。

