



次期ごみ処理施設整備・運営事業建設工事 建設工事だより

第 16 号

発行日：令和 4 年 11 月

発行者：日立造船株式会社／監修：佐賀県東部環境施設組合



工場棟の建屋工事が 進行中！

10 月は躯体工事、鉄骨工事、プラント工事を行いました。躯体工事では 2 階床までのコンクリート打設が完了し、鉄骨工事では第 2 節の鉄骨建方を開始しました。また、今月からプラント工事が開始し、焼却灰を移動させるためのコンベヤや粗大ごみを小さくするための切断機の据付を行いました。

■ 工事工程 (工事期間：令和 2 年 8 月～令和 6 年 3 月)

	令和 3 年度												令和 4 年度												令和 5 年度												令和 6 年度					
	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6							
準備工事	準備工事 (伐採、仮設事務所準備)																																				新施設稼働					
擁壁工事	擁壁工事																																									
土木・建築工事	土木・建築工事																																									
プラント設備工事	プラント設備工事																																									
試運転	試運転																																									

◎令和 3 年 4 月 19 日現在の予定です。工事の進み具合により変更となる場合があります。
◎現場出入口ゲート付近に週間の工事予定・お知らせ等を掲示します。

■ 工事進捗状況 (令和 4 年 10 月 25 日現在)



■ 工事内容 令和 4 年 10 月 1 日～10 月 30 日



①躯体工事
2 階床までのコンクリート打設を行いました。



②プラント工事
粗大ごみを小さくするための可燃性粗大ごみ切断機を据付しました。

■ 11 月工事予定

11 月は仮設工事、躯体工事、鉄骨工事、プラント工事を行う予定です。

