



次期ごみ処理施設整備・運営事業建設工事 建設工事だより

第 17 号

発行日：令和 4 年 12 月

発行者：日立造船株式会社／監修：佐賀県東部環境施設組合



工場棟の建屋工事が 進行中！

11 月は躯体工事、鉄骨工事、プラント工事を行いました。躯体工事では 2 階から 3 階にかけての鉄筋・型枠工を行い、鉄骨工事では第 2 節の鉄骨建方を行いました。プラント工事ではごみを燃やす燃焼装置の架台となる炉体鉄骨建方、非常時の電気を発電する非常用発電設備の据付等を行いました。

■ 工事工程 (工事期間：令和 2 年 8 月～令和 6 年 3 月)

	令和 3 年度					令和 4 年度					令和 5 年度					令和 6 年度						
	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
準備工事	準備工事 (伐採、仮設事務所準備)																					
擁壁工事	擁壁工事																					
土木・建築工事	土木・建築工事																					
プラント設備工事	プラント設備工事																					
試運転	試運転																					

◎令和 3 年 4 月 19 日現在の予定です。工事の進み具合により変更となる場合があります。
◎現場出入口ゲート付近に週間の工事予定・お知らせ等を掲示します。

■ 工事進捗状況 (令和 4 年 11 月 24 日現在)



■ 工事内容 令和 4 年 10 月 1 日～10 月 30 日



①鉄骨工事
第 2 節の鉄骨建方を行いました。



②プラント工事
非常用発電設備の据付を行いました。

■ 12 月工事予定

12 月は仮設工事、躯体工事、鉄骨工事、ALC 工事、プラント工事を行う予定です。

