

次期ごみ処理施設整備・運営事業建設工事 建設工事だより

第19号

発行日：令和5年2月

発行者：日立造船株式会社／監修：佐賀県東部環境施設組合



完成イメージ図

工場棟の建屋工事が 進行中！

1月は躯体工事、ALC工事、鉄骨工事、プラント工事を行いました。躯体工事では4階床までのコンクリート打設工事を行い、鉄骨工事では第3節の鉄骨建方を行いました。また、管理棟工事も開始いたしました。プラント工事ではボイラー機器（ボイラードラム、ボイラーパネル）の据付等を行いました。


■ 工事工程 (工事期間：令和2年8月～令和6年3月)

	令和3年度				令和4年度				令和5年度				令和6年度	
	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
＜工事工程＞														
準備工事	準備工事（伐採、仮設事務所準備）													
擁壁工事	擁壁工事													
土木・建築工事	土木・建築工事													
プラント設備工事	プラント設備工事													
試運転	試運転													

◎令和3年4月19日現在の予定です。工事の進み具合により変更となる場合があります。

◎現場出入口ゲート付近に週間の工事予定・お知らせ等を掲示します。

■ 工事進捗状況 (令和5年1月26日現在)



■ 工事内容 令和4年1月5日～1月31日



① 管理棟工事
管理棟の一部基礎を施工しました。



②プラント工事
ボイラードラムの据付を行いました。

■ 2月工事予定

2月は仮設工事、躯体工事、鉄骨工事、ALC工事、プラント工事を行う予定です。

