



次期ごみ処理施設整備・運営事業建設工事 建設工事だより

第 20 号

発行日：令和5年3月

発行者：日立造船株式会社／監修：佐賀県東部環境施設組合



工場棟・管理棟の建屋工事が 進行中！

2月は躯体工事、ALC工事、鉄骨工事、プラント工事を行いました。躯体工事では工場棟4階床のコンクリート打設、管理棟エリア基礎工事を行い、鉄骨工事では第3節の鉄骨建方を行いました。プラント工事では排ガス鉄骨建方、機器の据付等を行いました。

■ 工事工程 (工事期間：令和2年8月～令和6年3月)

	令和3年度				令和4年度				令和5年度				令和6年度	
	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
準備工事	準備工事 (伐採、仮設事務所準備)												新施設稼働	
擁壁工事	擁壁工事													
土木・建築工事	土木・建築工事													
プラント設備工事	プラント設備工事													
試運転													試運転	

◎令和3年4月19日現在の予定です。工事の進み具合により変更となる場合があります。
◎現場出入口ゲート付近に週間の工事予定・お知らせ等を掲示します。

■ 工事進捗状況 (令和5年2月27日現在)



■ 工事内容 令和5年2月1日～2月28日



① 管理棟工事
管理棟の基礎工事を行いました。



②プラント工事
排ガス処理設備の架台となる排ガス鉄骨の建方を行いました。

■ 3月工事予定

3月は仮設工事、躯体工事、鉄骨工事、ALC工事、プラント工事を行う予定です。

