



# 次期ごみ処理施設整備・運営事業建設工事 建設工事だより

## 第 23 号

発行日：令和5年6月

発行者：日立造船株式会社／監修：佐賀県東部環境施設組合



### 工場棟の建屋工事が 進行中！

工場棟では各所 ALC の施工、煙突内筒工事、設備・配管・内装工事を行い、管理棟では躯体工事を行いました。プラント工事ではごみ投入ホッパ及びタービン排気復水器の据付とボイラーの溶接、プラント配管・電気盤据付工事を行いました。

### ■ 工事工程 (工事期間：令和2年8月～令和6年3月)

	令和3年度												令和4年度												令和5年度												令和6年度					
	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6				
準備工事	準備工事 (伐採、仮設事務所準備)																																									
擁壁工事	擁壁工事																																									
土木・建築工事	土木・建築工事																																									
プラント設備工事	プラント設備工事																																									
試運転	試運転																																									

◎令和3年4月19日現在の予定です。工事の進み具合により変更となる場合があります。  
◎現場出入口ゲート付近に週間の工事予定・お知らせ等を掲示します。

### ■ 工事進捗状況 (令和5年5月22日現在)



### ■ 工事内容 令和5年5月1日～5月31日



① 内装工事  
各部屋で軽量鉄骨、ボード貼りを行いました。



② 機器据付工事  
ごみ投入ホッパの据付を行いました。

### ■ 6月工事予定

6月は仮設、躯体、鉄骨、ALC、内装、配管、電気、膜煙突、プラント工事を行う予定です。

